



ALCALDÍA MUNICIPAL  
SAN JOSÉ DE LAS MATAS

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL  
INFORME RENDICIÓN DE CUENTA  
(PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2022)

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS	AÑO	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
					+/- 40%	60 %	80 %	100 %	
1	CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNAL	PALMARITO	500,000.00	2022			X		EN PROCESO
2	ENCEMENTADO CALLE PRINCIPAL	EL PARAISO	500,000.00	2022				X	TERMINADA
3	ENCEMENTADO ENTRADA DE LA COMUNIDAD	YERBA BUENA	500,000.00	2022				X	TERMINADA
4	REPARACIÓN DE VIVIENDA	COROCITO	500,000.00	2022					SIN INICIAR



  
FIRMA ALCALDE

04/Enero/2023

FECHA

SELLO AYUNTAMIENTO



ALCALDÍA MUNICIPAL  
SAN JOSÉ DE LAS MATAS

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  
PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2022

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje%
Obras ejecutadas	2	50%
Obras en proceso	1	25%
Obras pendientes	1	25%
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>100%</b>

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
2,000,000.00	1,389,102.37	610,897.63	69.46%