

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL (PPM)
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018



CODIGO INSTITUCIONAL: 7120

PROYECTO	OBRA	CODIGO SNIP	UBICACIÓN	DENOMINACION	PARTICIPATIVO	MODALIDAD DE CONTRATO	COSTO TOTAL DE LA OBRA	PRESUPUESTO DEL AÑO			EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL				% NIVEL DE AVANCE DE LA OBRA	ESTADO DE LA OBRA
								ORIGINAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	PAGADO TRIMESTRES ANTERIORES	PAGADO EN EL TRIMESTRE	PAGADO ACUMULADO A LA FECHA	% PAGADO ACUMULADO A LA FECHA		
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19	20
				Inversión			2,300,000.00	2,300,000.00	-	2,300,000.00	778,075.54	461,997.06	1,240,072.60	53.92%		
03	0051		MONTONES ARRIBA	Construcción de Instalaciones Deportivas			500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	-	-	-	0.00%		
				Const. Baños y Vestidores en la Cancha, Montones Arriba (PPM)	X	2	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	-	-	-	0.00%	0%	POR INICIAL
06	0051		INOA	Reparación Instalaciones Recreativas			800,000.00	800,000.00	-	800,000.00	120,757.96	199,493.75	320,251.71	40.03%		
				Mantenimiento y Reparación de Parque de Inoa	X	2	800,000.00	800,000.00	-	800,000.00	120,757.96	199,493.75	320,251.71	40.03%	60%	PROCESO
07	0051		PARALIMON	Const. Infraest. Cult., Educativas y Religiosas			1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00	657,317.58	262,503.31	919,820.89	91.98%		
				Construcción Casa Club Paralimón (PPM)	X	2	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	465,744.57	31,705.04	497,449.61	99.49%	100%	TERMINADA
07	0052		MATA GRANDE	Construcción Casa Club Mata Grande (PPM)	X	2	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	191,573.01	230,798.27	422,371.28	84.47%	100%	TERMINADA
TOTAL GENERAL RDS							2,300,000.00	2,300,000.00	-	2,300,000.00	778,075.54	461,997.06	1,240,072.60	53.92%		

ROBERTO ESPINAL
ALCALDE MUNICIPAL



INGRIS GÓMEZ
TESORERA