

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
SAN JOSÉ DE LAS MATAS

INFORME RENDICIÓN DE  
CUENTA PRESUPUESTO  
PARTICIPATIVO MUNICIPAL  
ENERO – JUNIO 2020

# OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2020

- ▶ Reconstrucción de la Iglesia, Corozo.
- ▶ Puente de Arroyo de la Puerta, Las Piedras.
- ▶ Remodelación Play Guajaca, Guajaca.
- ▶ Construcción Funeraria, Los Corrales.

# NIVEL DE AVANCE RECONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA, COROZO, PPM 2020.

| Nivel de Avance |     |     |      | Comentario |
|-----------------|-----|-----|------|------------|
| +/-40%          | 60% | 80% | 100% |            |
|                 |     |     | X    | EN PROCESO |

| Monto de la Obra | Ejecutado       | Disponibile |
|------------------|-----------------|-------------|
| RD\$ 500,000.00  | RD\$ 500,000.00 | RD\$ 0.00   |

# EVIDENCIAS RECONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA, COROZO.



# EVIDENCIAS RECONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA, COROZO.



# NIVEL DE AVANCE PUENTE DE ARROYO DE LA PUERTA, LAS PIEDRAS PPM 2020.

| Nivel de Avance |     |     |      | Comentario  |
|-----------------|-----|-----|------|-------------|
| +/-40%          | 60% | 80% | 100% |             |
| X               |     |     |      | SIN INICIAR |

| Monto de la Obra | Ejecutado | Disponibile     |
|------------------|-----------|-----------------|
| RD\$ 500,000.00  | RD\$ 0.00 | RD\$ 500,000.00 |

# NIVEL DE AVANCE REMODELACIÓN PLAY GUAJACA, GUAJACA PPM 2020.

| Nivel de Avance |     |     |      | Comentario  |
|-----------------|-----|-----|------|-------------|
| +/-40%          | 60% | 80% | 100% |             |
| X               |     |     |      | SIN INICIAR |

| Monto de la Obra       | Ejecutado        | Disponible             |
|------------------------|------------------|------------------------|
| <b>RD\$ 500,000.00</b> | <b>RD\$ 0.00</b> | <b>RD\$ 500,000.00</b> |

# NIVEL DE AVANCE CONSTRUCCIÓN FUNERARIA, LOS CORRALES PPM 2020

| Nivel de Avance |     |     |      | Comentario  |
|-----------------|-----|-----|------|-------------|
| +/-40%          | 60% | 80% | 100% |             |
| X               |     |     |      | SIN INICIAR |

| Monto de la Obra       | Ejecutado        | Disponibile            |
|------------------------|------------------|------------------------|
| <b>RD\$ 500,000.00</b> | <b>RD\$ 0.00</b> | <b>RD\$ 500,000.00</b> |



# NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS PPM 2020

| Obras Programadas                           | Presupuesto Estimado | Nivel de Avance Presupuestario |     |     |      | Nivel de Avance en Ejecución Obras | Comentario  |
|---|----------------------|--------------------------------|-----|-----|------|------------------------------------|-------------|
|   |                      | +/-40%                         | 60% | 80% | 100% |                                    |             |
| Reconstrucción de la Iglesia, Corozo.       | RD\$ 500,000.00      |                                |     |     | 100% | 69%                                | EN PROCESO  |
| Puente de Arroyo de la Puerta, Las Piedras. | RD\$ 500,000.00      | 0%                             |     |     |      | 0%                                 | SIN INICIAR |
| Remodelación Play Guajaca, Guajaca.         | RD\$ 500,000.00      | 0%                             |     |     |      | 0%                                 | SIN INICIAR |
| Construcción Funeraria, Los Corrales.       | RD\$ 500,000.00      | 0%                             |     |     |      | 0%                                 | SIN INICIAR |

# BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCION PPM 2020

| Estado de situación de las obras | Cantidad | Porcentaje % |
|----------------------------------|----------|--------------|
| Obras ejecutadas                 | 0        | 0%           |
| Obras en proceso                 | 1        | 25%          |
| Obras pendientes                 | 3        | 75%          |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>4</b> | <b>100%</b>  |

# BALANCE DE EJECUCIÓN VOLUMEN FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA PPM 2020

| Fondo de Disponibilidad Financiera | Monto de las Obras ejecutadas | Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF | Porcentaje de Ejecución % |
|------------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------|
| RD\$ 2,000,000.00                  | RD\$ 500,000.00               | RD\$ 1,500,000.00                          | 25%                       |

Muchas  
Gracias

ANÓNIMA LECTORA