

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SAN JOSÉ DE LAS MATAS

INFORME RENDICIÓN DE
CUENTA PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO MUNICIPAL
ENERO – DICIEMBRE 2020

OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2020

- ▶ Reconstrucción de la Iglesia, Corozo.
- ▶ Puente de Arroyo de la Puerta, Las Piedras.
- ▶ Remodelación Play Guajaca, Guajaca.
- ▶ Construcción Funeraria, Los Corrales.

NIVEL DE AVANCE RECONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA, COROZO, PPM 2020.

Nivel de Avance				Comentario
+/-40%	60%	80%	100%	
			X	FINALIZADA

Monto de la Obra	Ejecutado	Disponibile
RD\$ 500,000.00	RD\$ 500,000.00	RD\$ 0.00

EVIDENCIAS RECONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA, COROZO.



EVIDENCIAS RECONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA, COROZO.



NIVEL DE AVANCE PUENTE DE ARROYO DE LA PUERTA, LAS PIEDRAS PPM 2020.

Nivel de Avance				Comentario
+/-40%	60%	80%	100%	
X				SIN INICIAR

Monto de la Obra	Ejecutado	Disponible
RD\$ 500,000.00	RD\$ 0.00	RD\$ 500,000.00

NIVEL DE AVANCE REMODELACIÓN PLAY GUAJACA, GUAJACA PPM 2020.

Nivel de Avance				Comentario
+/-40%	60%	80%	100%	
X				SIN INICIAR

Monto de la Obra	Ejecutado	Disponible
RD\$ 500,000.00	RD\$ 0.00	RD\$ 500,000.00

NIVEL DE AVANCE CONSTRUCCIÓN FUNERARIA, LOS CORRALES PPM 2020

Nivel de Avance				Comentario
+/-40%	60%	80%	100%	
			X	EN PROCESO

Monto de la Obra	Ejecutado	Disponibile
RD\$ 500,000.00	RD\$ 500,000.00	RD\$ 0.00

NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS PPM 2020

Obras Programadas	Presupuesto Estimado	Nivel de Avance Presupuestario				Nivel de Avance en Ejecución Obras	Comentario
		+/-40%	60%	80%	100%		
Reconstrucción de la Iglesia, Corozo.	RD\$ 500,000.00				100%	100%	FINALIZADA
Puente de Arroyo de la Puerta, Las Piedras.	RD\$ 500,000.00	0%				0%	SIN INICIAR
Remodelación Play Guajaca, Guajaca.	RD\$ 500,000.00	0%				0%	SIN INICIAR
Construcción Funeraria, Los Corrales.	RD\$ 500,000.00				100%	94%	EN PROCESO

BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCION PPM 2020

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	1	25%
Obras en proceso	1	25%
Obras pendientes	2	50%
TOTAL	4	100%

BALANCE DE EJECUCIÓN VOLUMEN FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA PPM 2020

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las Obras ejecutadas	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de Ejecución %
RD\$ 2,000,000.00	RD\$ 1,000,000.00	RD\$ 1,000,000.00	50%

Muchas
Gracias

ANÓNIMA LECTORA