

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
PROGRAMACION ECONOMICA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL (PPM)
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021



CODIGO INSTITUCIONAL:

7120

PROYECTO	OBRA	CODIGO SNIP	UBICACIÓN	DENOMINACION	MODALIDAD DE CONTRATO	PARTICIPATIVO	COSTO TOTAL DE LA OBRA	PRESUPUESTO DEL AÑO			EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL				% NIVEL DE AVANCE DE LA OBRA	ESTADO DE LA OBRA
								ORIGINAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	PAGADO TRIMESTRES ANTERIORES	PAGADO EN EL TRIMESTRE	PAGADO ACUMULADO A LA FECHA	% PAGADO ACUMULADO A LA FECHA		
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19	20
04	04	0054	01.25.05.01.06.02.00	Reparación de Instalaciones Deportivas Reparación del play de Guajaca	2	X	500,000.00 500,000.00	500,000.00 500,000.00	-	500,000.00 500,000.00	-	500,000.00 500,000.00	500,000.00 500,000.00	100.00% 100.00%	83%	EN PROCESO
01	01	0052	01.25.05.01.07.01.00	Construcción de Vías de Comunicación y Anexos Construcción del Puente Las Piedras	2	X	500,000.00 500,000.00	500,000.00 500,000.00	-	500,000.00 500,000.00	-	-	-	0.00% 0.00%	0%	POR INICIAL
07	07	0051	01.25.05.01.03.03.00	Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares Construcción Casa Club Los Naranjos	2	X	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	-	-	-	0.00%	10%	EN PROCESO
07	07	0052	01.25.05.01.03.02.00		2	X	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	-	-	-	0.00%	25%	EN PROCESO
07	07	0053	01.25.05.01.07.03.00		2	X	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	-	-	-	0.00%	0%	POR INICIAL
24	24	0051	01.25.05.01.02.02.00	Construcción Infraestructuras Hidráulicas Construcción Tanque de Agua Caobanico	2	X	500,000.00 500,000.00	500,000.00 500,000.00	-	500,000.00 500,000.00	-	-	-	0.00% 0.00%	0%	POR INICIAL
TOTAL GENERAL RDS							3,000,000.00	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	500,000.00	500,000.00	16.67%		

RAMÓN ALFREDO REYES
ALCALDE MUNICIPAL

