

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
PROGRAMACION ECONOMICA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL (PPM)
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022



CODIGO INSTITUCIONAL:

7120

PROYECTO	OBRA	CODIGO SNIP	UBICACIÓN	DENOMINACION	MODALIDAD DE CONTRATO	PARTICIPATIVO	COSTO TOTAL DE LA OBRA	PRESUPUESTO DEL AÑO			EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL				% NIVEL DE AVANCE DE LA OBRA	ESTADO DE LA OBRA
								ORIGINAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	PAGADO TRIMESTRES ANTERIORES	PAGADO EN EL TRIMESTRE	PAGADO ACUMULADO A LA FECHA	% PAGADO ACUMULADO A LA FECHA		
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19	20
20	0052		01.25.05.01.01.02.01	Reparación de Viviendas Reparación de Vivienda, Yerba Buena (PPM)	2	X	500,000.00 500,000.00	500,000.00 500,000.00	-	500,000.00 500,000.00	-	-	-	0.00% 0.00%	0%	POR INICIAL
02	0053		01.25.05.01.01.05.01	Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación Reparación de Calle Principal Sector el Paraiso (PPM)	2	X	500,000.00 500,000.00	500,000.00 500,000.00	-	500,000.00 500,000.00	-	100,000.00 100,000.00	100,000.00 100,000.00	20.00% 20.00%	43%	EN PROCESO
07	0051		01.25.05.01.02.03.00	Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares Construcción Centro Comunal, Palmarito (PPM)	2	X	500,000.00 500,000.00	500,000.00 500,000.00	-	500,000.00 500,000.00	-	285,997.76 285,997.76	285,997.76 285,997.76	57.20% 57.20%	14%	EN PROCESO
12	0051		01.25.05.01.01.02.01	Reparación Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales Reparación de la Entrada de Corocito (PPM)	2	X	500,000.00 500,000.00	500,000.00 500,000.00	-	500,000.00 500,000.00	-	-	-	0.00% 0.00%	0%	POR INICIAL
TOTAL GENERAL RDS							2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	385,997.76	385,997.76	19.30%		

RAMÓN ALFREDO REYES
ALCALDE MUNICIPAL



ARIEL DIAZ
TESORERO

