




ALCALDÍA MUNICIPAL  
SAN JOSÉ DE LAS MATAS

**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL  
INFORME RENDICIÓN DE CUENTA  
(PERIODO 2021-2022)**

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS	AÑO	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
					+/- 40%	60 %	80 %	100 %	
1	CONSTRUCCIÓN PUENTE	LAS PIEDRAS	500,000.00	2021				X	TERMINADA
2	REMODELACIÓN PLAY GUAJACA	GUAJACA	500,000.00	2021				X	TERMINADA
3	CONSTRUCCIÓN CASA CLUB	VIDAL PICHARDO	500,000.00	2021				X	TERMINADA
4	CONSTRUCCIÓN CASA CLUB	LOS NARANJOS	500,000.00	2021				X	TERMINADA
5	CONSTRUCCIÓN CASA CLUB	GUÁZUMA	500,000.00	2021				X	TERMINADA
6	CONSTRUCCIÓN TANQUE DE AGUA	CAOBANICO	500,000.00	2021				X	TERMINADA
7	CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNAL	PALMARITO	500,000.00	2022	X				EN PROCESO
8	ENCEMENTADO CALLE PRINCIPAL	EL PARAISO	500,000.00	2022	X				EN PROCESO
9	ENCEMENTADO ENTRADA DE LA COMUNIDAD	YERBA BUENA	500,000.00	2022					SIN INICIAR
10	REPARACIÓN DE VIVIENDA	COROCITO	500,000.00	2022					SIN INICIAR

  
FIRMA ALCALDE

31/Mayo/2022  
FECHA



SELLO AYUNTAMIENTO



ALCALDÍA MUNICIPAL  
SAN JOSÉ DE LAS MATAS

**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  
PERIODO 2021-2022**

**1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo:**

<b>Estado de situación de las obras</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Porcentaje%</b>
Obras ejecutadas	6	60%
Obras en proceso	2	20%
Obras pendientes	2	20%
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>100%</b>

**2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:**

<b>Fondo de Disponibilidad Financiera RDS</b>	<b>Monto de las obras ejecutadas RDS</b>	<b>Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS</b>	<b>Porcentaje de ejecución %</b>
<b>5,000,000.00</b>	<b>3,385,997.76</b>	<b>1,614,002.24</b>	<b>67.72%</b>