



ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN JOSÉ DE LAS MATAS

**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
INFORME RENDICIÓN DE CUENTA
(PERIODO ENERO-MAYO 2022)**

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS	AÑO	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
					+/- 40%	60 %	80 %	100 %	
1	CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNAL	PALMARITO	500,000.00	2022	X				EN PROCESO
2	ENCEMENTADO CALLE PRINCIPAL	EL PARAISO	500,000.00	2022				X	TERMINADA
3	ENCEMENTADO ENTRADA DE LA COMUNIDAD	YERBA BUENA	500,000.00	2022					SIN INICIAR
4	REPARACIÓN DE VIVIENDA	COROCITO	500,000.00	2022					SIN INICIAR

FIRMA ALCALDE

31/Mayo/2022

FECHA



SELLO AYUNTAMIENTO



ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN JOSÉ DE LAS MATAS

**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO ENERO-MAYO 2022**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje%
Obras ejecutadas	1	25%
Obras en proceso	1	25%
Obras pendientes	2	50%
TOTAL	10	100%

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
2,000,000.00	725,997.76	1,274,002.24	36.30%