



ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN JOSÉ DE LAS MATAS

**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
INFORME RENDICIÓN DE CUENTA
(PERIODO ENERO-SEPTIEMBRE 2022)**

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS	AÑO	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
					+/- 40%	60 %	80 %	100 %	
1	CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNAL	PALMARITO	500,000.00	2022	X				EN PROCESO
2	ENCEMENTADO CALLE PRINCIPAL	EL PARAISO	500,000.00	2022				X	TERMINADA
3	ENCEMENTADO ENTRADA DE LA COMUNIDAD	YERBA BUENA	500,000.00	2022	X				EN PROCESO
4	REPARACIÓN DE VIVIENDA	COROCITO	500,000.00	2022					SIN INICIAR


FIRMA ALCALDE

05/Septiembre/2022
FECHA



SELLO AYUNTAMIENTO



ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN JOSÉ DE LAS MATAS

**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO ENERO-SEPTIEMBRE 2022**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje%
Obras ejecutadas	1	25%
Obras en proceso	2	50%
Obras pendientes	1	25%
TOTAL	4	100%

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
2,000,000.00	1,271,241.57	728,758.43	63.56%