



ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN JOSÉ DE LAS MATAS

**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
INFORME RENDICIÓN DE CUENTA
(PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2023)**

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS	AÑO	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
					+/- 40%	60 %	80 %	100 %	
1	ENCEMENTADO CALLE PRINCIPAL	CARRIZAL	800,000.00	2023	X				POR INICIAR
2	RECONSTRUCCIÓN DEL CLUB COMUNITARIO	LAS PIEDRAS	800,000.00	2023	X				EN PROCESO
3	CONSTRUCCIÓN DE CLUB COMUNITARIO	GUAZUMA	800,000.00	2023	X				POR INICIAR

FIRMA ALCALDE

03/ENERO/2024

FECHA



SELLO AYUNTAMIENTO



**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN JOSÉ DE LAS MATAS
ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2023**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje%
Obras ejecutadas	0	0%
Obras en proceso	1	33%
Obras pendientes	2	67%
TOTAL	3	100%

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
2,400,000.00	371,714.40	2,028,285.60	15.49%