

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
PROGRAMACION ECONOMICA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL (PPM)
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024



CODIGO INSTITUCIONAL: 7120

PROYECTO	OBRA	CODIGO SNIP	UBICACIÓN	DENOMINACION	MODALIDAD DE CONTRATO	PARTICIPATIVO	COSTO TOTAL DE LA OBRA	PRESUPUESTO DEL AÑO			EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL				% NIVEL DE AVANCE DE LA OBRA	ESTADO DE LA OBRA
								ORIGINAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	PAGADO TRIMESTRES ANTERIORES	PAGADO EN EL TRIMESTRE	PAGADO ACUMULADO A LA FECHA	% PAGADO ACUMULADO A LA FECHA		
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19	20
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			800.000,00	800.000,00	-	800.000,00	-	799.999,33	799.999,33	100,00%		
01	0051		01.25.05.01.01.04.02	Construcción de Aceras y Contenes en Ensanche Las Palmas	2	X	800.000,00	800.000,00		800.000,00		799.999,33	799.999,33	100,00%	100%	TERMINADA
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			800.000,00	800.000,00	-	800.000,00	-	203.270,73	203.270,73	25,41%		
07	0051		01.25.05.01.02.24.00	Construcción de Capilla en Los Pinos	2	X	800.000,00	800.000,00		800.000,00		203.270,73	203.270,73	25,41%	100%	TERMINADA
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			800.000,00	800.000,00	-	800.000,00	-	-	-	0,00%		
24	0051		01.25.05.01.01.04.04	Construcción de Canaleta en Los Jardines	2	X	800.000,00	800.000,00		800.000,00				0,00%	0%	POR INICIAR
TOTAL GENERAL RDS							2.400.000,00	2.400.000,00	-	2.400.000,00	-	1.003.270,06	1.003.270,06	41,80%		


RAMÓN ALFREDO REYES
ALCALDE MUNICIPAL





JUAN CARLO ESTRELLA
TESORERO