



ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN JOSÉ DE LAS MATAS

**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
INFORME RENDICIÓN DE CUENTA
(PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE 2024)**

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS	AÑO	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
					+/- 40%	60 %	80 %	100 %	
1	ACERAS, CONTENES Y BADENES	LAS PALMAS	800,000.00	2024				X	TERMINDA
2	CANALIZACION DE AGUAS NEGRAS	LOS JARDINES	800,000.00	2024				X	TERMINDA
3	APORTE A LA CAPILLA	LOS PINOS	800,000.00	2024	X				POR INICIAR


FIRMA ALCALDE

2/OCTUBRE/2024
FECHA



SELLO AYUNTAMIENTO



**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN JOSÉ DE LAS MATAS**

**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE 2024**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje%
Obras ejecutadas	2	66.67%
Obras en proceso	0	0%
Obras pendientes	1	33.33%
TOTAL	3	100%

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
2,400,000.00	1,003,270.06	1,396,729.94	41.80%