


MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
PROGRAMACION ECONOMICA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL (PPM)
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025



CODIGO INSTITUCIONAL: 7120

PROYECTO	OBRA	CODIGO SNIP	UBICACIÓN	DENOMINACION	MODALIDAD DE CONTRATO	PARTICIPATIVO	COSTO TOTAL DE LA OBRA	PRESUPUESTO DEL AÑO			EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL				% NIVEL DE AVANCE DE LA OBRA	ESTADO DE LA OBRA
								ORIGINAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	PAGADO TRIMESTRES ANTERIORES	PAGADO EN EL TRIMESTRE	PAGADO ACUMULADO A LA FECHA	% PAGADO ACUMULADO A LA FECHA		
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19	20
01	01	0054	02.07.02.04.01	Infraestructura terrestre y obras anexas Construcción de puente Pedregal	2	X	1,136,296.00 1,136,296.00	800,000.00 800,000.00	336,296.00 336,296.00	1,136,296.00 1,136,296.00	- -	1,136,296.00 1,136,296.00	1,136,296.00 1,136,296.00	100.00% 100.00%	0%	TERMINADA
21	21	0051	02.07.02.01.01	Obras hidráulicas y sanitarias Canalización de aguas negras Las Flores	2	X	300,000.00 300,000.00	300,000.00 300,000.00	- 300,000.00	300,000.00 300,000.00	- -	- -	- -	0.00% 0.00%	0%	POR INICIAR
01	01	0055	02.07.02.04.01	Infraestructura terrestre y obras anexas Construcción de puente El Caimito	2	X	700,000.00 700,000.00	700,000.00 700,000.00	- 700,000.00	700,000.00 700,000.00	- -	- -	- -	0.00% 0.00%	0%	POR INICIAR
02	02	0052	02.07.02.04.01	Infraestructura terrestre y obras anexas Remozamiento Avenida Dr. Morillo Frente al Play Teo Peña.	2	X	200,000.00 200,000.00	200,000.00 200,000.00	- 200,000.00	200,000.00 200,000.00	- -	- -	- -	0.00% 0.00%	0%	POR INICIAR
TOTAL GENERAL RD\$							2,336,296.00	2,000,000.00	336,296.00	2,336,296.00	-	1,136,296.00	1,136,296.00	48.64%		


RAMÓN ALFREDO REYES
ALCALDE MUNICIPAL




JUAN CARLO ESTRELLA
TESORERO