

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7120

Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

| Proyecto | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año | | | Ejecución Financiera Trimestral | | | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|-----------|------|-------------|------------|--|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|--|----------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | Original | Modificaciones | Vigente | Pagado Trimestres Anteriores | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=9-10 | 12 | 13 | 14=12 +/- 13 | 15 | 16 | 17=15+16 | 18 | 19=10+17+18 | 20=8 +/- 13 -19 |
| 01 | | | | Construcción de Vías de Comunicación y Anexos | | | 2,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600,000.00 | 41,000.00 | 2,641,000.00 | 1,808,779.94 | 805,732.26 | 2,614,512.20 | 0.00 | 2,614,512.20 | 26,487.80 |
| 01 | 0051 | | | ROTULACION DE CALLES | | 2 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 101,000.00 | 501,000.00 | 284,389.64 | 207,303.57 | 491,693.21 | 0.00 | 491,693.21 | 9,306.79 |
| 01 | 0052 | | | CONSTRUCCION DEL PUENTE LAS PIEDRAS | X | 2 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 |
| 01 | 0053 | | | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES | | 2 | 1,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700,000.00 | -60,000.00 | 1,640,000.00 | 1,524,390.30 | 98,428.69 | 1,622,818.99 | 0.00 | 1,622,818.99 | 17,181.01 |
| 02 | | | | Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación | | | 4,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300,000.00 | -309,153.27 | 3,990,846.73 | 2,649,345.02 | 1,131,905.38 | 3,781,250.40 | 0.00 | 3,781,250.40 | 209,596.33 |
| 02 | 0051 | | | MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINALES | | 2 | 2,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300,000.00 | 998,346.73 | 3,298,346.73 | 2,649,345.02 | 580,924.22 | 3,230,269.24 | 0.00 | 3,230,269.24 | 68,077.49 |
| 02 | 0052 | | | REMOZAMIENTO AVENIDA MANUEL TAVAREZ | | 2 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | -1,307,500.00 | 692,500.00 | 0.00 | 550,981.16 | 550,981.16 | 0.00 | 550,981.16 | 141,518.84 |
| 03 | | | | Construcción de Instalaciones Deportivas | | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 492,000.00 |
| 03 | 0051 | | | CONSTRUCCION CANCHA COROZO | | 2 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 492,000.00 |
| 04 | | | | Reparación de Instalaciones Deportivas | | | 1,550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,550,000.00 | -205,177.02 | 1,344,822.98 | 517,000.00 | 461,663.02 | 978,663.02 | 0.00 | 978,663.02 | 366,159.96 |
| 04 | 0051 | | | REPARACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | | 2 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | -100,000.00 | 150,000.00 | 17,000.00 | 123,896.31 | 140,896.31 | 0.00 | 140,896.31 | 9,103.69 |
| 04 | 0052 | | | RECONSTRUCCION CANCHA MONTONES ABAJO | | 2 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | -105,177.02 | 194,822.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194,822.98 |
| 04 | 0053 | | | RECONSTRUCCION CANCHA EL PLAY | | 2 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 337,766.71 | 337,766.71 | 0.00 | 337,766.71 | 162,233.29 |
| 04 | 0054 | | | RAPARACION DEL PLAY DE GUAJACA | X | 2 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 |
| 06 | | | | Reparación Instalaciones Recreativas | | | 635,102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 635,102.00 | -67,400.00 | 567,702.00 | 341,309.57 | 214,496.29 | 555,805.86 | 0.00 | 555,805.86 | 11,896.14 |
| 06 | 0051 | | | REPARACION DE PARQUE | | 2 | 635,102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 635,102.00 | -67,400.00 | 567,702.00 | 341,309.57 | 214,496.29 | 555,805.86 | 0.00 | 555,805.86 | 11,896.14 |
| 07 | | | | Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares | | | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 2,151,788.65 | 3,651,788.65 | 2,851,788.50 | 799,999.96 | 3,651,788.46 | 0.00 | 3,651,788.46 | 0.19 |
| 07 | 0051 | | | CONSTRUCCION CASA CLUB LOS NARANJOS | X | 2 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 300,000.00 | 200,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 |
| 07 | 0052 | | | CONSTRUCCION CASA CLUB VIDAL PICHARDO | X | 2 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 400,000.00 | 100,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 |

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7120

Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

| Proyecto | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año | | | Ejecución Financiera Trimestral | | | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|-----------|------|-------------|------------|--|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|--|----------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | Original | Modificaciones | Vigente | Pagado Trimestres Anteriores | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=9-10 | 12 | 13 | 14=12 +/- 13 | 15 | 16 | 17=15+16 | 18 | 19=10+17+18 | 20=8 +/- 13 -19 |
| 07 | 0053 | | | CONTINUIDAD CASA CLUB LAS GUAZUMA | X | 2 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 499,999.96 | 499,999.96 | 0.00 | 499,999.96 | 0.04 |
| 07 | 0054 | | | CONSTRUCCION CASA COMUNAL PEDREGAL | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,151,788.65 | 2,151,788.65 | 2,151,788.50 | 0.00 | 2,151,788.50 | 0.00 | 2,151,788.50 | 0.15 |
| 08 | | | | Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares | | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 497,479.23 | 747,479.23 | 732,620.73 | 11,350.00 | 743,970.73 | 0.00 | 743,970.73 | 3,508.50 |
| 08 | 0051 | | | REPARACION DE CENTRO COMUNAL | | 2 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 235,141.50 | 11,350.00 | 246,491.50 | 0.00 | 246,491.50 | 3,508.50 |
| 08 | 0052 | | | REPARACION CAPILLA ARROYO JANICO | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 497,479.23 | 497,479.23 | 497,479.23 | 0.00 | 497,479.23 | 0.00 | 497,479.23 | 0.00 |
| 11 | | | | Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales | | | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 400,000.00 | 1,100,000.00 | 6,272.46 | 0.00 | 6,272.46 | 0.00 | 6,272.46 | 1,093,727.54 |
| 11 | 0051 | | | TERMINACION ENTRADA JANICO | | 2 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 400,000.00 | 600,000.00 | 6,272.46 | 0.00 | 6,272.46 | 0.00 | 6,272.46 | 593,727.54 |
| 11 | 0052 | | | CONSTRUCCION ROTANDA CRUCE DE GUAJACA | | 2 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 14 | | | | Reparación Edificaciones Municipales | | | 710,102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 710,102.00 | 0.00 | 710,102.00 | 467,353.86 | 102,125.20 | 569,479.06 | 0.00 | 569,479.06 | 140,622.94 |
| 14 | 0051 | | | REMOZAMIENTO PALACIO MUNICIPAL | | 2 | 585,102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 585,102.00 | 0.00 | 585,102.00 | 467,353.86 | 102,125.20 | 569,479.06 | 0.00 | 569,479.06 | 15,622.94 |
| 14 | 0052 | | | CONSTRUCCION DE GARAJE BOMBEROS | | 2 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 |
| 15 | | | | Construcción en Cementerios | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,308,044.43 | 9,308,044.43 | 1,931,903.04 | 6,055,346.03 | 7,987,249.07 | 0.00 | 7,987,249.07 | 1,320,795.36 |
| 15 | 0051 | | | AMPLIACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,308,044.43 | 9,308,044.43 | 1,931,903.04 | 6,055,346.03 | 7,987,249.07 | 0.00 | 7,987,249.07 | 1,320,795.36 |
| 20 | | | | Reparación de Viviendas | | | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | -337,500.00 | 862,500.00 | 717,452.89 | 112,454.94 | 829,907.83 | 0.00 | 829,907.83 | 32,592.17 |
| 20 | 0051 | | | REPARACION DE VIVIENDAS | | 2 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | -337,500.00 | 862,500.00 | 717,452.89 | 112,454.94 | 829,907.83 | 0.00 | 829,907.83 | 32,592.17 |
| 23 | | | | Instalaciones, Colocación Eléctricas | | | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 | -108,600.00 | 641,400.00 | 180,327.73 | 437,676.98 | 618,004.71 | 0.00 | 618,004.71 | 2,273,395.29 |
| 23 | 0051 | | | ILUMINACION EN EL MUNICIPIO | | 1 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 141,400.00 | 641,400.00 | 180,327.73 | 437,676.98 | 618,004.71 | 0.00 | 618,004.71 | 23,395.29 |
| 23 | 0052 | | | INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO | | 1 | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | -250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250,000.00 |
| 24 | | | | Construcción de Infraestructuras Hidráulicas | | | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 693,263.67 | 500,000.00 | 1,193,263.67 | 0.00 | 1,193,263.67 | 6,736.33 |
| 24 | 0051 | | | CONSTRUCCION TANQUE DE AGUA CAOBANICO | X | 2 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 |

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021**

Código del Capítulo: 7120

Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

| Proyecto | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año | | | Ejecución Financiera Trimestral | | | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|--------------------------|------|-------------|------------|------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|--|----------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | Original | Modificaciones | Vigente | Pagado Trimestres Anteriores | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=9-10 | 12 | 13 | 14=12 +/- 13 | 15 | 16 | 17=15+16 | 18 | 19=10+17+18 | 20=8 +/- 13 -19 |
| 24 | 0052 | | | CANALIZACION DE CAÑADA | | 2 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 693,263.67 | 0.00 | 693,263.67 | 0.00 | 693,263.67 | 6,736.33 |
| Total General RDS | | | | | | | 18,145,204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,895,204.00 | 11,370,482.02 | 27,265,686.02 | 12,897,417.41 | 10,640,750.06 | 23,538,167.47 | 0.00 | 23,538,167.47 | 5,977,518.55 |

Florentina Estévez
Lic. Florentina Estévez
Preparado por



L. Díaz
Revisado por



Ramón Alfredo Reyes
Sr. Ramón Alfredo Reyes
Aprobado por

