

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL (PPM)
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019



CODIGO INSTITUCIONAL: 7120

PROYECTO	OBRA	CODIGO SNIP	UBICACIÓN	DENOMINACION	PARTICIPATIVO	MODALIDAD DE CONTRATO	COSTO TOTAL DE LA OBRA	PRESUPUESTO DEL AÑO			EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL				% NIVEL DE AVANCE DE LA OBRA	ESTADO DE LA OBRA
								ORIGINAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	PAGADO TRIMESTRES ANTERIORES	PAGADO EN EL TRIMESTRE	PAGADO ACUMULADO A LA FECHA	% PAGADO ACUMULADO A LA FECHA		
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19	20
				Inversión			2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	1,841,251.14	1,841,251.14	92%		
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	-	500,125.00	500,125.00	100%		
01	0053		CARRIZAL	Construcción Puente Arroyo la Vieja, Carrizal (PPM)	X	2	500,000.00	500,000.00		500,000.00		500,125.00	500,125.00	100%	100%	TERMINADO
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			1,500,000.00	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	1,341,126.14	1,341,126.14	89%		
08	0053		MONTONES ABAJO	Reparación de Casa Club Montones Abajo (PPM)	X	2	500,000.00	500,000.00		500,000.00		422,350.06	422,350.06	84%	91%	EN PROCESO
08	0054		SAN JOSE DE LAS MATAS	Reparación de Casa Club del Grupo Scaouts (PPM)	X	2	500,000.00	500,000.00		500,000.00		499,754.19	499,754.19	100%	100%	TERMINADO
08	0055		LAS BRUJAS	Reparación de Club del Sector Las Brujas (PPM)	X	2	500,000.00	500,000.00		500,000.00		419,021.89	419,021.89	84%	85%	EN PROCESO
TOTAL GENERAL RDS							2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	1,841,251.14	1,841,251.14	92%		

ROBERTO ESPINAL
ALCALDE MUNICIPAL



INGRIS GÓMEZ
TESORERA