

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS**  
**PROGRAMACION ECONOMICA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL (PPM)**  
**CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023**



CODIGO INSTITUCIONAL: 7120

PROYECTO	OBRA	CODIGO SNIP	UBICACIÓN	DENOMINACION	MODALIDAD DE CONTRATO PARTICIPATIVO	COSTO TOTAL DE LA OBRA	PRESUPUESTO DEL AÑO			EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL				% NIVEL DE AVANCE DE LA OBRA	ESTADO DE LA OBRA	
							ORIGINAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	PAGADO TRIMESTRES ANTERIORES	PAGADO EN EL TRIMESTRE	PAGADO ACUMULADO A LA FECHA	% PAGADO ACUMULADO A LA FECHA			
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19	20
11				<b>Construcción de Vías de Comunicación y Anexos</b>			<b>800,000.00</b>	<b>800,000.00</b>	-	<b>800,000.00</b>	-	-	-	<b>0.00%</b>		
01	0051		01.25.05.01.07.13.00	Encementado Calle Principal Carrizal	2	X	800,000.00	800,000.00		800,000.00	-	-	-	<b>0.00%</b>	0%	POR INICIAR
11				<b>Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares</b>			<b>1,600,000.00</b>	<b>1,600,000.00</b>	-	<b>1,600,000.00</b>	<b>348,203.00</b>	<b>23,511.40</b>	<b>371,714.40</b>	<b>23.23%</b>		
07	0051		01.25.05.01.07.01.00	Reconstrucción del Club Comunitario Las Piedras	2	X	800,000.00	800,000.00		800,000.00	348,203.00	23,511.40	371,714.40	<b>46.46%</b>	50%	EN PROCESO
07	0052		01.25.05.01.05.10.00	Construcción de Club Comunitario El Guazuma	2	X	800,000.00	800,000.00		800,000.00	-	-	-	<b>0.00%</b>	0%	POR INICIAR
<b>TOTAL GENERAL RD\$</b>							<b>2,400,000.00</b>	<b>2,400,000.00</b>	<b>-</b>	<b>2,400,000.00</b>	<b>348,203.00</b>	<b>23,511.40</b>	<b>371,714.40</b>	<b>15.49%</b>		

  
 RAMÓN ALFREDO REYES  
 ALCALDE MUNICIPAL



  
 JUAN CARLO ESTRELLA  
 TESORERO