


MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
PROGRAMACION ECONOMICA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL (PPM)
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023




CODIGO INSTITUCIONAL:

7120

PROYECTO	OBRA	CODIGO SNIP	UBICACIÓN	DENOMINACION	MODALIDAD DE CONTRATO	PARTICIPATIVO	COSTO TOTAL DE LA OBRA	PRESUPUESTO DEL AÑO			EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL				% NIVEL DE AVANCE DE LA OBRA	ESTADO DE LA OBRA
								ORIGINAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	PAGADO TRIMESTRES ANTERIORES	PAGADO EN EL TRIMESTRE	PAGADO ACUMULADO A LA FECHA	% PAGADO ACUMULADO A LA FECHA		
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19	20
11				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			800,000.00	800,000.00	-	800,000.00	-	-	-	0.00%		
01	0051		01.25.05.01.07.13.00	Encementado Calle Principal Carrizal	2	X	800,000.00	800,000.00		800,000.00	-	-	-	0.00%	0%	POR INICIAR
11				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			1,600,000.00	1,600,000.00	-	1,600,000.00	371,714.40	-	371,714.40	23.23%		
07	0051		01.25.05.01.07.01.00	Reconstrucción del Club Comunitario Las Piedras	2	X	800,000.00	800,000.00		800,000.00	371,714.40		371,714.40	46.46%	50%	EN PROCESO
07	0052		01.25.05.01.05.10.00	Construcción de Club Comunitario El Guazuma	2	X	800,000.00	800,000.00		800,000.00	-	-	-	0.00%	0%	POR INICIAR
TOTAL GENERAL RD\$							2,400,000.00	2,400,000.00	-	2,400,000.00	371,714.40	-	371,714.40	15.49%		


RAMÓN ALFREDO REYES
ALCALDE MUNICIPAL




JUAN CARLO ESTRELLA
TESORERO