

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016



CODIGO INSTITUCIONAL: 7120

PROYECTO	OBRA	CODIGO SNIP	UBICACION GEOGRAFICA	DENOMINACION	PARTICIPATIVO	MODALIDAD DE CONTRATO	COSTO TOTAL DE LA OBRA	EJECUTADO (DEVENGADO) AÑOS ANTERIORES	PAGADO AÑOS ANTERIORES	PENDIENTE POR PAGAR	PRESUPUESTO DEL AÑO			EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL			PAGADO EN TRIMESTRES POR DEUDAS DE AÑOS ANTERIORES	TOTAL GENERAL PAGADO	MONTO PENDIENTE DE PAGO
											ORIGINAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	PAGADO TRIMESTRES ANTERIORES	PAGADO EN EL TRIMESTRE	PAGADO ACUMULADO A LA FECHA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8-19
				Inversión			12,117,847.00				12,117,847.00	4,517,586.00	16,635,433.00	11,033,905.35	3,154,063.76	14,187,969.11		14,187,969.11	(2,070,122.11)
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			750,000.00				750,000.00	-	750,000.00	27,010.05	721,899.40	748,909.45		748,909.45	1,090.55
01	0051			Construcción de Aceras y Contenes en la Zona		2	500,000.00				500,000.00	-	500,000.00	27,010.05	472,989.95	500,000.00		500,000.00	-
01	0052			Construcción de Aceras, Badenes y Contenes en la		2	250,000.00				250,000.00	-	250,000.00	-	248,909.45	248,909.45		248,909.45	1,090.55
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			6,495,000.00				6,495,000.00	-	6,495,000.00	5,860,428.33	380,602.31	6,241,030.64		6,241,030.64	253,969.36
02	0051			Mantenimiento de Caminos	1		6,100,000.00				6,100,000.00	-	6,100,000.00	5,860,428.33	239,571.67	6,100,000.00		6,100,000.00	-
02	0052			Bacheo Calles de SAJOMA	2		200,000.00				200,000.00	-	200,000.00	-	118,153.64	118,153.64		118,153.64	81,846.36
02	0053			Acondicionamiento de Aceras (Pintura y Estampado)	1		120,000.00				120,000.00	-	120,000.00	-	-	-		-	120,000.00
02	0054			Acondicionamiento de Calles (Policia Acostado y Señalización)	1		75,000.00				75,000.00	-	75,000.00	-	22,877.00	22,877.00		22,877.00	52,123.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			500,000.00				500,000.00	-	500,000.00	-	6,681.50	6,681.50		6,681.50	493,318.50
04	0051			Reparación play de softball de Paralimón	2		300,000.00				300,000.00	-	300,000.00	-	31.50	31.50		31.50	299,968.50
04	0052			Reparación play de softball de Rincón de Piedra	2		200,000.00				200,000.00	-	200,000.00	-	6,650.00	6,650.00		6,650.00	193,350.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			750,000.00				750,000.00	-	750,000.00	219,698.34	308,350.24	528,048.58		528,048.58	221,951.42
05	0051			Construcción Boulevard, Ave. Manuel A. Tavárez	2		300,000.00				300,000.00	-	300,000.00	84,698.34	8,557.68	93,256.02		93,256.02	206,743.98
05	0052			Construcción Parque del Barrio Balaguer (2da Etapa)	2		450,000.00				450,000.00	-	450,000.00	135,000.00	299,792.56	434,792.56		434,792.56	15,207.44
06				Reparación Instalaciones Recreativas			225,000.00				225,000.00	-	225,000.00	4,517,586.00	4,742,586.00	3,766,718.04		4,120,512.16	(3,895,512.16)
06	0051			Remozamiento Parque Inoa	2		150,000.00				150,000.00	-	150,000.00	-	39,520.00	39,520.00		39,520.00	110,480.00
06	0052			Reconstrucción Parque Municipal (Manuel A. Tavares)	2		75,000.00				75,000.00	-	75,000.00	4,517,586.00	4,517,586.00	3,766,718.04		4,005,992.16	(4,005,992.16)
06	0053			Mantenimiento y Reparación de Parques y Plazas	1		75,000.00				75,000.00	-	75,000.00	-	75,000.00	75,000.00		75,000.00	-
14				Reparación Edificaciones Municipales			200,000.00				200,000.00	-	200,000.00	52,850.88	15,422.09	68,272.97		68,272.97	131,727.03
14	0051			Remozamiento del ayuntamiento (Palacio)	1		200,000.00				200,000.00	-	200,000.00	52,850.88	15,422.09	68,272.97		68,272.97	131,727.03
15				Construcción en Cementerios			475,000.00				475,000.00	-	475,000.00	72,402.46	105.00	72,507.46		72,507.46	402,492.54
15	0051			Construcción Nichos en el Cementerio Nuevo	2		400,000.00				400,000.00	-	400,000.00	72,402.46	105.00	72,507.46		72,507.46	327,492.54
15	0052			Construcción Entrada del Cementerio el Eden	1		75,000.00				75,000.00	-	75,000.00	-	-	-		-	75,000.00
17				Construcción Instalaciones Productivas			350,000.00				350,000.00	-	350,000.00	45,000.00	305,000.00	350,000.00		350,000.00	-
17	0051			Construcción de la Parada UCHOSAJOMA (2da Etapa)	2		350,000.00				350,000.00	-	350,000.00	45,000.00	305,000.00	350,000.00		350,000.00	-
20				Reparación de Viviendas			872,847.00				872,847.00	-	872,847.00	835,298.33	37,548.67	872,847.00		872,847.00	-
20	0051			Reparación de Viviendas	1		872,847.00				872,847.00	-	872,847.00	835,298.33	37,548.67	872,847.00		872,847.00	-
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			1,100,000.00				1,100,000.00	-	1,100,000.00	8,518.42	899,483.69	908,002.11		908,002.11	191,997.89
23	0051			Iluminación Áreas Públicas Zona Urbana	2		800,000.00				800,000.00	-	800,000.00	8,518.42	622,352.69	630,871.11		630,871.11	169,128.89
23	0052			Iluminación Áreas Públicas Zona Rural	2		300,000.00				300,000.00	-	300,000.00	-	277,131.00	277,131.00		277,131.00	22,869.00
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			400,000.00				400,000.00	-	400,000.00	145,980.50	125,176.74	271,157.24		271,157.24	128,842.76
24	0051			Canalización de Cañadas (Alcantarillado y Puente)	1		400,000.00				400,000.00	-	400,000.00	145,980.50	125,176.74	271,157.24		271,157.24	128,842.76
TOTAL GENERAL RD\$							12,117,847.00	-	-	-	12,117,847.00	4,517,586.00	16,635,433.00	11,033,905.35	3,154,063.76	14,187,969.11	-	14,187,969.11	(2,070,122.11)


ELABORADO POR


REVISADO POR
MUNICIPAL


AUTORIZADO POR