

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017



CODIGO INSTITUCIONAL: 7120

PROYECTO	OBRA	CODIGO SNIP	UBICACION GEOGRAFICA	DENOMINACION	PARTICIPATIVO	MODALIDAD DE CONTRATO	COSTO TOTAL DE LA OBRA	EJECUTADO (DEVENGADO) AÑOS ANTERIORES	PAGADO AÑOS ANTERIORES	PENDIENTE POR PAGAR	PRESUPUESTO DEL AÑO			EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL			PAGADO EN TRIMESTRES POR DEUDAS DE AÑOS ANTERIORES	TOTAL GENERAL PAGADO	MONTO PENDIENTE DE PAGO
											ORIGINAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	PAGADO TRIMESTRES ANTERIORES	PAGADO EN EL TRIMESTRE	PAGADO ACUMULADO A LA FECHA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8-19
				Inversión			13,223,088.00				13,223,088.00	0.00	13,223,088.00	926,052.42	2,563,521.29	3,489,573.71		3,489,573.71	9,733,514.29
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			1,500,000.00				1,500,000.00	-	1,500,000.00	21,633.83	92,864.00	114,497.83		114,497.83	1,385,502.17
01	0051			Construcción de Aceras y Contenes en la Zona Urbana		2	800,000.00				800,000.00	-	800,000.00	21,633.83	92,864.00	114,497.83		114,497.83	685,502.17
01	0052			Instalación Sistema de Seguridad Municipal		2	700,000.00				700,000.00	-	700,000.00	-	-	-		-	700,000.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			2,750,000.00				2,750,000.00	-	2,750,000.00	486,286.97	1,229,073.11	1,715,360.08		1,715,360.08	1,034,639.92
02	0051			Mantenimiento de Caminos		1	1,850,000.00				1,850,000.00	-	1,850,000.00	437,909.15	912,490.11	1,350,399.26		1,350,399.26	499,600.74
02	0052			Bacheos Calles de SAJOMA		2	300,000.00				300,000.00	-	300,000.00	37,000.00	4,890.14	41,890.14		41,890.14	258,109.86
02	0053			Reconstrucción Puente Rincón de Piedra	X	2	500,000.00				500,000.00	-	500,000.00	-	302,063.92	302,063.92		302,063.92	197,936.08
02	0054			Acond. de Calles (Pintura y Rotulación de Calles)		1	100,000.00				100,000.00	-	100,000.00	11,377.82	9,628.94	21,006.76		21,006.76	78,932.24
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			400,000.00				400,000.00	-	400,000.00	-	71,785.93	71,785.93		71,785.93	328,214.07
04	0051			Reparación Areas Deportivas		2	100,000.00				100,000.00	-	100,000.00	-	71,785.93	71,785.93		71,785.93	28,214.07
04	0052			Reconstrucción Cancha de Carrizal		2	300,000.00				300,000.00	-	300,000.00	-	-	-		-	300,000.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			1,323,088.00				1,323,088.00	(807,088.00)	516,000.00	252,694.86	13,299.73	265,994.59		265,994.59	1,057,093.41
05	0051			Const. Boulevard, Av. Manuel A. Tavárez (Lateral Derecho)		2	1,057,088.00				1,057,088.00	(807,088.00)	250,000.00	-	-	-		-	1,057,088.00
05	0052			Construcción Cisterna en el Parque Municipal		2	266,000.00				266,000.00	-	266,000.00	252,694.86	13,299.73	265,994.59		265,994.59	5.41
07				Const. Infraest. Cult., Educativas y Religiosas			1,300,000.00				1,300,000.00	-	1,300,000.00	-	3,990.95	3,990.95		3,990.95	1,296,009.05
07	0051			Const. Centro Comunal Cañada El Caimito	X	2	500,000.00				500,000.00	-	500,000.00	-	-	-		-	500,000.00
07	0052			Construcción Centro Comunal Las Canas	X	2	500,000.00				500,000.00	-	500,000.00	-	-	-		-	500,000.00
07	0053			Construcción Local Defensa Civil		2	300,000.00				300,000.00	-	300,000.00	-	3,990.95	3,990.95		3,990.95	296,009.05
11				Const. Inst. de Infraest. Urb. y Ornamentales			2,700,000.00				2,700,000.00	(399,123.36)	2,300,876.64	29,324.15	185,144.32	214,468.47		214,468.47	2,485,531.53
11	0051			Construcción Punto de Control Entrada Jánicó		2	2,600,000.00				2,600,000.00	(599,123.36)	2,000,876.64	-	-	-		-	2,600,000.00
11	0052			Acond. Forest. de Calles, Parques y Plazas		2	100,000.00				100,000.00	200,000.00	300,000.00	29,324.15	185,144.32	214,468.47		214,468.47	(114,468.47)
14				Reparación Edificaciones Municipales			700,000.00				700,000.00	-	700,000.00	522.50	191,292.07	191,814.57		191,814.57	508,185.43
14	0051			Remozamiento Palacio Municipal		2	700,000.00				700,000.00	-	700,000.00	522.50	191,292.07	191,814.57		191,814.57	508,185.43
15				Construcción en Cementerios			500,000.00				500,000.00	-	500,000.00	-	-	-		-	500,000.00
15	0051			Const. Verja Perimetral Cementerio El Camito	X	2	500,000.00				500,000.00	-	500,000.00	-	-	-		-	500,000.00
15	0052			Construcción en Cementerios			-				-	1,206,211.36	1,206,211.36	-	622,750.19	622,750.19		622,750.19	(622,750.19)
15	0051			Reparación en el Cementerio Municipal		2	-				-	1,206,211.36	1,206,211.36	-	622,750.19	622,750.19		622,750.19	(622,750.19)
17				Construcción Instalaciones Productivas			400,000.00				400,000.00	-	400,000.00	-	-	-		-	400,000.00
17	0051			Construcción de la Paradas		2	400,000.00				400,000.00	-	400,000.00	-	-	-		-	400,000.00
20				Reparación de Viviendas			500,000.00				500,000.00	-	500,000.00	90,723.17	96,353.46	187,076.63		187,076.63	312,923.37
20	0051			Reparación de Viviendas		2	500,000.00				500,000.00	-	500,000.00	90,723.17	96,353.46	187,076.63		187,076.63	312,923.37
21				Const. de Infraest. sanitarias y medio ambiente			150,000.00				150,000.00	-	150,000.00	-	-	-		-	150,000.00
21	0051			Const. de Centro de Acopios para desecho sólido		2	150,000.00				150,000.00	-	150,000.00	-	-	-		-	150,000.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			1,000,000.00				1,000,000.00	-	1,000,000.00	44,866.94	56,967.53	101,834.47		101,834.47	898,165.53
23	0051			Iluminación Áreas Públicas Zona Urbana		2	800,000.00				800,000.00	-	800,000.00	44,866.94	56,967.53	101,834.47		101,834.47	698,165.53
23	0052			Iluminación Áreas Públicas Zona Rural		2	200,000.00				200,000.00	-	200,000.00	-	-	-		-	200,000.00
TOTAL GENERAL RD\$							13,223,088.00	-	-	-	13,223,088.00	0.00	13,223,088.00	926,052.42	2,563,521.29	3,489,573.71	-	3,489,573.71	9,733,514.29

ELABORADO POR

REVISADO POR
MUNICIPAL

AUTORIZADO POR