




CODIGO INSTITUCIONAL: 7120

PROYECTO	OBRA	CODIGO SNIP	UBICACION GEOGRAFICA	DENOMINACION	PARTICIPATIVO	MODALIDAD DE CONTRATO	COSTO TOTAL DE LA OBRA	EJECUTADO (DEVENGADO) AÑOS ANTERIORES	PAGADO AÑOS ANTERIORES	PENDIENTE POR PAGAR	PRESUPUESTO DEL AÑO			EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL			PAGADO EN TRIMESTRES POR DEUDAS DE AÑOS ANTERIORES	TOTAL GENERAL PAGADO	MONTO PENDIENTE DE PAGO
											ORIGINAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	PAGADO TRIMESTRES ANTERIORES	PAGADO EN EL TRIMESTRE	PAGADO ACUMULADO A LA FECHA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8-19
				Inversión			13,143,659.00				13,143,659.00	(346,000.00)	12,797,659.00	6,630,950.50	4,151,012.81	10,781,963.31		10,781,963.31	2,361,695.69
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			2,549,263.00				2,549,263.00	(321,000.00)	2,228,263.00	1,313,935.02	889,032.94	2,202,967.96		2,202,967.96	346,295.04
01	0051			Construcción Aceras y Contenes Zona Urbana		2	800,000.00				800,000.00	291,000.00	1,091,000.00	596,831.49	479,448.13	1,076,279.62		1,076,279.62	(276,279.62)
01	0052			Construcción Puente de Arroyo Hondo		2	599,263.00				599,263.00	10,000.00	609,263.00	528,861.63	80,183.17	609,044.80		609,044.80	(9,781.80)
01	0053			Construcción Contenes en Inoa (PPM)	X	2	500,000.00				500,000.00	(500,000.00)	-	-	-	-		-	500,000.00
01	0054			Instalación Sistema de Seguridad Municipal (Segunda		2	300,000.00				300,000.00	41,000.00	341,000.00	188,241.90	142,401.64	330,643.54		330,643.54	(30,643.54)
01	0055			Construcción Peatonal Colegio Marcos Cabral/Clinica		2	350,000.00				350,000.00	(163,000.00)	187,000.00	-	187,000.00	187,000.00		187,000.00	163,000.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			2,716,468.00				2,716,468.00	877,000.00	3,593,468.00	2,608,898.48	957,027.79	3,565,926.27		3,565,926.27	(849,458.27)
02	0051			Mantenimiento de Caminos		1	2,016,468.00				2,016,468.00	441,000.00	2,457,468.00	2,013,005.85	427,481.64	2,440,487.49		2,440,487.49	(424,019.49)
02	0052			Bacheos Calle Sajoma		2	300,000.00				300,000.00	46,000.00	346,000.00	279,654.98	59,802.93	339,457.91		339,457.91	(39,457.91)
02	0053			Pintura y Rotulación de Calles		1	400,000.00				400,000.00	390,000.00	790,000.00	316,237.65	469,743.22	785,980.87		785,980.87	(385,980.87)
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			500,000.00				500,000.00	(500,000.00)	-	-	-	-		-	500,000.00
03	0051			Const. Baños y Vestidores en la Cancha, Montones Arriba (PPM)	X	2	500,000.00				500,000.00	(500,000.00)	-	-	-	-		-	500,000.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			627,928.00				627,928.00	(300,000.00)	327,928.00	24,298.81	283,373.90	307,672.71		307,672.71	320,255.29
04	0051			Rehabilitación Cancha de Guazuma		2	477,928.00				477,928.00	(200,000.00)	277,928.00	-	275,585.60	275,585.60		275,585.60	202,342.40
04	0052			Reparación Área Deportiva		1	150,000.00				150,000.00	(100,000.00)	50,000.00	24,298.81	7,788.30	32,087.11		32,087.11	117,912.89
06				Reparación Instalaciones Recreativas			600,000.00				600,000.00	239,000.00	839,000.00	384,439.18	453,621.17	838,060.35		838,060.35	(238,060.35)
06	0051			Mantenimiento y Reparación de Parque de Inoa		2	300,000.00				300,000.00	21,000.00	321,000.00	120,757.96	199,493.75	320,251.71		320,251.71	(20,251.71)
06	0052			Remozamiento Plazoleta Manolo Tavares		2	300,000.00				300,000.00	218,000.00	518,000.00	263,681.22	254,127.42	517,808.64		517,808.64	(217,808.64)
07				Const. Infraest. Cult., Educativas y Religiosas			1,600,000.00				1,600,000.00	-	1,600,000.00	1,149,259.09	312,675.42	1,461,934.51		1,461,934.51	138,065.49
07	0051			Construcción Casa Club Paralimón (PPM)	X	2	500,000.00				500,000.00	-	500,000.00	465,744.57	31,705.04	497,449.61		497,449.61	2,550.39
07	0052			Construcción Casa Club Mata Grande (PPM)	X	2	500,000.00				500,000.00	-	500,000.00	191,573.01	230,798.27	422,371.28		422,371.28	77,628.72
07	0053			Conclusión Proyectos PPM 2017 (PPM)	X	2	500,000.00				500,000.00	-	500,000.00	491,941.51	6,150.00	498,091.51		498,091.51	1,908.49
07	0054			Construcción Local Defensa Civil (segunda Etapa)		2	100,000.00				100,000.00	-	100,000.00	-	44,022.11	44,022.11		44,022.11	55,977.89
08				Reparación Inf. Culturales, Educativas y Religiosas			100,000.00				100,000.00	-	100,000.00	55,800.00	44,200.00	100,000.00		100,000.00	-
08	0051			Remozación de Centros Culturales y Religiosos		1	100,000.00				100,000.00	-	100,000.00	55,800.00	44,200.00	100,000.00		100,000.00	-
11				Const. Inst. de Infraest. Urb. y Ornamentales			2,350,000.00				2,350,000.00	18,000.00	2,368,000.00	153,351.84	412,545.78	565,897.62		565,897.62	1,784,102.38
11	0051			Const. Letrero entrada de SAJOMA (distintivos de la		2	100,000.00				100,000.00	11,000.00	111,000.00	4,136.00	106,264.83	110,400.83		110,400.83	(10,400.83)
11	0052			Construcción Punto de Control Entrada Jánico		2	2,000,000.00				2,000,000.00	-	2,000,000.00	5,831.12	193,326.23	199,157.35		199,157.35	1,800,842.65
11	0053			Acondicionamiento Forestas de Calles, Parques y		1	250,000.00				250,000.00	7,000.00	257,000.00	143,384.72	112,954.72	256,339.44		256,339.44	(6,339.44)
14				Reparación Edificaciones Municipales			450,000.00				450,000.00	(179,000.00)	271,000.00	156,556.86	114,164.84	270,721.70		270,721.70	179,278.30
14	0051			Remozamiento Palacio Municipal		2	450,000.00				450,000.00	(179,000.00)	271,000.00	156,556.86	114,164.84	270,721.70		270,721.70	179,278.30
15				Construcción en Cementerios			450,000.00				450,000.00	(280,000.00)	170,000.00	-	170,000.00	170,000.00		170,000.00	280,000.00
15	0051			Construcción Verja Perimetral Cementerio Los Corrales		2	350,000.00				350,000.00	(280,000.00)	70,000.00	-	70,000.00	70,000.00		70,000.00	280,000.00
15	0052			Construcción Nichos en Cementerio Rurales		2	100,000.00				100,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00		100,000.00	-
20				Reparación de Viviendas			350,000.00				350,000.00	199,000.00	549,000.00	345,118.10	203,033.55	548,151.65		548,151.65	(198,151.65)
20	0051			Reparación de Viviendas		2	350,000.00				350,000.00	199,000.00	549,000.00	345,118.10	203,033.55	548,151.65		548,151.65	(198,151.65)
21				Const. de Infraest. sanitarias y medio ambiente			150,000.00				150,000.00	(150,000.00)	-	-	-	-		-	150,000.00
21	0051			Const. de Centro de Acopios para desecho sólido		2	150,000.00				150,000.00	(150,000.00)	-	-	-	-		-	150,000.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			700,000.00				700,000.00	51,000.00	751,000.00	439,293.12	311,337.42	750,630.54		750,630.54	(50,630.54)
23	0051			Iluminación Áreas Públicas Zona Urbana		2	700,000.00				700,000.00	51,000.00	751,000.00	439,293.12	311,337.42	750,630.54		750,630.54	(50,630.54)
TOTAL GENERAL RD\$							13,143,659.00				13,143,659.00	(346,000.00)	12,797,659.00	6,630,950.50	4,151,012.81	10,781,963.31		10,781,963.31	2,361,695.69



CODIGO INSTITUCIONAL:

PROYECTO	OBRA	CODIGO SNIP	UBICACION GEOGRAFICA	DENOMINACION	PARTICIPATIVO	MODALIDAD DE CONTRATO	COSTO TOTAL DE LA OBRA	EJECUTADO (DEVENGADO) AÑOS ANTERIORES	PAGADO AÑOS ANTERIORES	PENDIENTE POR PAGAR	PRESUPUESTO DEL AÑO			EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL			PAGADO EN TRIMESTRES POR DEUDAS DE AÑOS ANTERIORES	TOTAL GENERAL PAGADO	MONTO PENDIENTE DE PAGO
											ORIGINAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	PAGADO TRIMESTRES ANTERIORES	PAGADO EN EL TRIMESTRE	PAGADO ACUMULADO A LA FECHA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8-19


ELABORADO POR


REVISADO POR
MUNICIPAL


AUTORIZADO POR