



CODIGO INSTITUCIONAL: 7120

PROYECTO	OBRA	CODIGO SNIP	UBICACION GEOGRAFICA	DENOMINACION	PARTICIPATIVO	MODALIDAD DE CONTRATO	COSTO TOTAL DE LA OBRA	EJECUTADO (DEVENGADO) AÑOS ANTERIORES	PAGADO AÑOS ANTERIORES	PENDIENTE POR PAGAR	PRESUPUESTO DEL AÑO			EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL			PAGADO EN TRIMESTRES POR DEUDAS DE AÑOS ANTERIORES	TOTAL GENERAL PAGADO	MONTO PENDIENTE DE PAGO
											ORIGINAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	PAGADO TRIMESTRES ANTERIORES	PAGADO EN EL TRIMESTRE	PAGADO ACUMULADO A LA FECHA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8-19
				Inversión			13,060,040.00				13,060,040.00	14,424,080.00	27,484,120.00	10,633,684.27	13,901,373.59	24,535,057.86		24,535,057.86	(11,475,017.86)
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			3,100,000.00				3,100,000.00	6,100,000.00	9,200,000.00	1,492,587.97	7,464,074.99	8,956,662.96		8,956,662.96	243,337.04
01	0051			Construcción de Aceras y Contenes en la Zona Urbana		2	1,700,000.00				1,700,000.00	(300,000.00)	1,400,000.00	924,611.85	380,115.81	1,304,727.66		1,304,727.66	95,272.34
01	0052			Instalación Sistema de Seguridad Municipal (Tercera		2	300,000.00				300,000.00		300,000.00	87,851.12	78,887.84	166,738.96		166,738.96	133,261.04
01	0053			Construcción Puente Arroyo la Vieja, Carrizal (PPM)	X	2	500,000.00				500,000.00		500,000.00	480,125.00	19,875.00	500,000.00		500,000.00	-
01	0054			Construcción Puente Peatonal en Inoa/Colocación de Barandilla en otros puentes		2	600,000.00				600,000.00	(600,000.00)	-			-		-	-
01	0055			Construcción Terracerías e Imprimación de las Calles en la comunidad de Inoa		2						7,000,000.00	7,000,000.00		6,985,196.34	6,985,196.34		6,985,196.34	14,803.66
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			3,300,000.00				3,300,000.00	5,594,080.00	8,894,080.00	3,253,869.98	4,125,353.30	7,379,223.28		7,379,223.28	1,514,856.72
02	0051			Mantenimiento de Caminos		1	2,300,000.00				2,300,000.00		2,300,000.00	1,671,801.84	627,465.12	2,299,266.96		2,299,266.96	733.04
02	0052			Relleno de Calles Sajoma (Preparación para Asfaltado)		2	800,000.00				800,000.00	370,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00		1,170,000.00		1,170,000.00	-
02	0052			Relleno de Calles Sajoma (Preparación para Asfaltado)		2						150,000.00	150,000.00	150,000.00		150,000.00		150,000.00	-
02	0052			Relleno de Calles Sajoma (Preparación para Asfaltado)		2						5,000,000.00	5,000,000.00	31,633.91	3,476,569.84	3,508,203.75		3,508,203.75	1,491,796.25
02	0053			Bacheos Calles Sajoma		2	100,000.00				100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00		100,000.00	-
02	0054			Pintura y Rotulación de Calles		2	100,000.00				100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00		100,000.00	-
02	0054			Pintura y Rotulación de Calles		2						74,080.00	74,080.00	30,434.23	21,318.34	51,752.57		51,752.57	22,327.43
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			300,000.00				300,000.00		300,000.00	274,968.30	23,550.40	298,518.70		298,518.70	1,481.30
03	0051			Construcción Enverjado Play de Pedregar		2	300,000.00				300,000.00		300,000.00	274,968.30	23,550.40	298,518.70		298,518.70	1,481.30
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			211,509.00				211,509.00		211,509.00	211,509.00		211,509.00		211,509.00	-
04	0051			Reparación de Areas Deportivas		2	211,509.00				211,509.00		211,509.00	211,509.00		211,509.00		211,509.00	-
06				Reparación Instalaciones Recreativas			400,000.00				400,000.00	175,000.00	575,000.00	480,868.29	94,131.71	575,000.00		575,000.00	-
06	0051			Reparación de Parques y Plazas		2	400,000.00				400,000.00		400,000.00	361,451.15	38,548.85	400,000.00		400,000.00	-
06	0051			Reparación de Parques y Plazas		2					175,000.00	175,000.00	119,417.14	55,582.86	175,000.00		175,000.00		175,000.00
07				Const. Infraest. Cult., Educativas y Religiosas			2,181,477.00				2,181,477.00	450,000.00	2,631,477.00	2,533,925.70	96,865.71	2,630,791.41		2,630,791.41	685.59
07	0051			Terminación de las Construcciones en Ejecuciones del 2018		2	473,477.00				473,477.00	450,000.00	923,477.00	825,925.70	96,865.71	922,791.41		922,791.41	685.59
07	0051			Terminación de las Construcciones en Ejecuciones del 2018		2	1,708,000.00				1,708,000.00		1,708,000.00	1,708,000.00		1,708,000.00		1,708,000.00	-
08				Reparación Inf. Culturales, Educativas y Religiosas			2,150,000.00				2,150,000.00	950,000.00	3,100,000.00	1,068,742.92	909,096.99	1,977,839.91		1,977,839.91	1,122,160.09
08	0051			Remozación de Centros Religiosos (Yo aporte a la Fe)		1	500,000.00				500,000.00	(150,000.00)	350,000.00	113,231.24	236,013.80	349,245.04		349,245.04	754.96
08	0052			Reparación de Centros o Salones Comunales		1	150,000.00				150,000.00		150,000.00	150,000.00		150,000.00		150,000.00	-
08	0052			REP CENTRO DE REHABILITACION HERMANOS		1						100,000.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00		100,000.00	-
08	0053			Reparación de Casa Club Montones Abajo (PPM)	X	1	500,000.00				500,000.00		500,000.00	209,732.77	250,030.83	459,763.60		459,763.60	40,236.40
08	0054			Reparación de Casa Club del Grupo Scaouts (PPM)	X	1	500,000.00				500,000.00		500,000.00	495,778.91	4,221.09	500,000.00		500,000.00	-
08	0055			Reparación de Club del sector las Brujas (PPM)	X	1	500,000.00				500,000.00		500,000.00		418,831.27	418,831.27		418,831.27	81,168.73
08	0056			Reconstrucción del Club Pedregal, reparación del techo		1						1,000,000.00	1,000,000.00						1,000,000.00
14				Reparación Edificaciones Municipales			100,000.00				100,000.00	125,000.00	225,000.00	175,000.00	50,000.00	225,000.00		225,000.00	-
14	0051			Remozamiento Palacio Municipal		2	100,000.00				100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00		100,000.00	-
14	0051			Remozamiento Palacio Municipal		2						125,000.00	125,000.00	75,000.00	50,000.00	125,000.00		125,000.00	-
20				Reparación de Viviendas			717,054.00				717,054.00		717,054.00	549,063.41	167,735.13	716,798.54		716,798.54	255.46
20	0051			Reparación de Viviendas		2	717,054.00				717,054.00		717,054.00	549,063.41	167,735.13	716,798.54		716,798.54	255.46
22				Reparación de Infraestructuras sanitarias,								500,000.00	500,000.00		434,060.00	434,060.00		434,060.00	65,940.00
22	0051			Mejora del drenaje en las zonas urbanas y rural del		2						500,000.00	500,000.00		434,060.00	434,060.00		434,060.00	65,940.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			600,000.00				600,000.00		600,000.00	399,448.70	200,205.36	599,654.06		599,654.06	345.94
23	0051			Iluminación Áreas Públicas Zona Urbana		2	600,000.00				600,000.00		600,000.00	399,448.70	200,205.36	599,654.06		599,654.06	345.94
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas								230,000.00	230,000.00	43,700.00	186,300.00	230,000.00		230,000.00	-

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019



CODIGO INSTITUCIONAL:

PROYECTO	OBRA	CODIGO SNIP	UBICACION GEOGRAFICA	DENOMINACION	PARTICIPATIVO	MODALIDAD DE CONTRATO	COSTO TOTAL DE LA OBRA	EJECUTADO (DEVENGADO) AÑOS ANTERIORES	PAGADO AÑOS ANTERIORES	PENDIENTE POR PAGAR	PRESUPUESTO DEL AÑO			EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL			PAGADO EN TRIMESTRES POR DEUDAS DE AÑOS ANTERIORES	TOTAL GENERAL PAGADO	MONTO PENDIENTE DE PAGO	
											ORIGINAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	PAGADO TRIMESTRES ANTERIORES	PAGADO EN EL TRIMESTRE	PAGADO ACUMULADO A LA FECHA				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8-19	
24	0051			Saneamiento y acondicionamiento de cañadas		2						230,000.00	230,000.00	43,700.00	186,300.00	230,000.00		230,000.00		
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas								300,000.00	300,000.00	150,000.00	150,000.00	300,000.00		300,000.00		
25	0051			Reconstrucción general del acueducto de los Corrales		2						300,000.00	300,000.00	150,000.00	150,000.00	300,000.00		300,000.00		
TOTAL GENERAL RD\$												13,060,040.00	14,424,080.00	27,484,120.00	10,633,684.27	13,901,373.59	24,535,057.86		24,535,057.86	2,949,062.14

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR