

Form. No. EP-05

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020



CODIGO INSTITUCIONAL:

7120

PROYECTO	OBRA	CODIGO SNP	UBICACION GEOGRAFICA	DENOMINACION	PARTICIPATIVO MODALIDAD DE CONTRATO	COSTO TOTAL DE LA OBRA	EJECUTADO (DEVENGADO) AÑOS ANTERIORES	PAGADO AÑOS ANTERIORES	PENDIENTE POR PAGAR	PRESUPUESTO DEL AÑO			EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL			PAGADO EN TRIMESTRES POR DEUDAS DE AÑOS ANTERIORES	TOTAL GENERAL PAGADO	MONTO PENDIENTE DE PAGO
										ORIGINAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	PAGADO TRIMESTRES ANTERIORES	PAGADO EN EL TRIMESTRE	PAGADO ACUMULADO A LA FECHA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11-12-13	12	13	14-15-16	15	16	17-18-19	18	19-20-21
01				Inversión		14,060,463.00				14,060,463.00	5,917,000.00	19,977,463.00	9,304,928.13	2,545,208.70	11,850,136.83		11,850,136.83	2,210,326.17
01	0051			Construcción de Vías de Comunicación y Anexos		3,390,846.00				3,390,846.00	4,304,457.00	7,695,303.00	6,156,279.70	446,880.21	6,603,159.91		6,603,159.91	1,092,143.09
01	0051			Construcción Aceras y Contenes Zona Urbana							600,000.00			242,747.58	242,747.58		242,747.58	357,252.42
01	0052			Construcción Aceras y Contenes Zona Urbana	2	563,103.00				563,103.00		563,103.00	491,733.22	70,632.63	562,365.85		562,365.85	737.15
01	0052			Construcción Puente en arroyo blanco / Puente	2	232,200.00				232,200.00		232,200.00	232,148.38		232,148.38		232,148.38	51.62
01	0053			Construcción Puente Peatonal, Escaleras Metálica,	2	2,095,543.00				2,095,543.00	(2,095,543.00)							
01	0054			Construcción Puente de Arroyo de la puerta, Las Piedras (PPM)	X 2	500,000.00				500,000.00		500,000.00		58,500.00	58,500.00		58,500.00	441,500.00
01	0055			Construcción respaldo asfalto y pavimento en cemento	2						800,000.00	800,000.00	682,398.11	75,000.00	757,398.11		757,398.11	42,601.89
01	0056			Terminación Const. Terracerías e Imprimación de las Calles en la comunidad de Inoa	2						5,000,000.00	5,000,000.00	4,749,999.99		4,749,999.99		4,749,999.99	250,000.01
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación		2,402,126.00				2,402,126.00	2,712,543.00	5,114,669.00	1,573,186.29	1,405,102.08	2,978,288.37		2,978,288.37	2,136,380.63
02	0051			Mantenimiento de Caminos	1	1,802,126.00				1,802,126.00	2,712,543.00	4,514,669.00	1,564,514.41	1,393,743.03	2,958,257.44		2,958,257.44	1,556,411.56
02	0052			Camino Yerba Buena Tramo Suvia Principal (Ensementado)	2	300,000.00				300,000.00		300,000.00						300,000.00
02	0053			Bacheos Calles Sajoma	2	100,000.00				100,000.00		100,000.00		6,033.05	6,033.05		6,033.05	93,966.95
02	0054			Pintura Vial (Policía Acostado - Rotulación de Calles)	2	200,000.00				200,000.00		200,000.00	8,671.88	5,326.00	13,997.88		13,997.88	186,002.12
03				Construcción de Instalaciones Deportivas		3,517,491.00				3,517,491.00	(3,200,000.00)	317,491.00						317,491.00
03	0051			Construcción Estructura y Techo en Aluzinc Cancha Municipal (Primera Etapa)	2	3,517,491.00				3,517,491.00	(3,200,000.00)	317,491.00						317,491.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas		800,000.00				800,000.00		800,000.00	250,502.93	20,627.19	271,130.12		271,130.12	528,869.88
04	0051			Reparación de Áreas Deportivas	2	300,000.00				300,000.00		300,000.00	250,502.93	20,627.19	271,130.12		271,130.12	28,869.88
04	0052			Remodelación Play Guajaca (PPM)	X 2	500,000.00				500,000.00		500,000.00						500,000.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas		500,000.00				500,000.00		500,000.00		28,045.42	28,045.42		28,045.42	471,954.58
06	0051			Reparación de Parques y Plazas	2	500,000.00				500,000.00		500,000.00		28,045.42	28,045.42		28,045.42	471,954.58
07				Const. Infraest. Cult., Educativas y Religiosas		500,000.00				500,000.00	1,350,000.00	1,850,000.00	153,571.03	6,474.17	160,045.20		160,045.20	1,689,954.80
07	0051			Construcción de Funeraria Los Corrales (PPM)	X 2	500,000.00				500,000.00	(250,000.00)	250,000.00						250,000.00
07	0052			Conclusión Proyectos 2019	X 2						1,600,000.00	1,600,000.00	153,571.03	6,474.17	160,045.20		160,045.20	1,439,954.80
08				Reparación Inf. Culturales, Educativas y Religiosas		1,850,000.00				1,850,000.00		1,850,000.00	367,792.19	250,930.51	618,722.70		618,722.70	1,231,277.30
08	0051			Reparación de Centros o Salones Comunes	1	350,000.00				350,000.00		350,000.00	117,792.19	930.51	118,722.70		118,722.70	231,277.30
08	0052			Reconstrucción de la Iglesia Corozo (PPM)	X 2	500,000.00				500,000.00		500,000.00	250,000.00	250,000.00	500,000.00		500,000.00	
08	0053			Reconstrucción del Club Pedregal, reparación del techo y	2	1,000,000.00				1,000,000.00		1,000,000.00						1,000,000.00
14				Reparación Edificaciones Municipales		100,000.00				100,000.00	350,000.00	450,000.00	62,058.13	87,488.51	149,546.64		149,546.64	300,453.36
14	0051			Remozamiento Palacio Municipal	2	100,000.00				100,000.00	350,000.00	450,000.00	62,058.13	87,488.51	149,546.64		149,546.64	300,453.36
20				Reparación de Viviendas		700,000.00				700,000.00		700,000.00	442,709.47	248,121.05	690,830.52		690,830.52	9,169.48
20	0051			Reparación de Viviendas	2	700,000.00				700,000.00		700,000.00	442,709.47	248,121.05	690,830.52		690,830.52	9,169.48
21				Construcción de Infraestructuras sanitarias y medio														
21	0051			Construcción drenaje pluvial y alcantarilla zona urbana	2													
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas		300,000.00				300,000.00	400,000.00	700,000.00	298,828.39	51,539.56	350,367.95		350,367.95	349,832.05
23	0051			Iluminación Áreas Públicas Zona Urbana	2	300,000.00				300,000.00	400,000.00	700,000.00	298,828.39	51,539.56	350,367.95		350,367.95	349,832.05
TOTAL GENERAL ROB						14,060,463.00				14,060,463.00	5,917,000.00	19,977,463.00	9,304,928.13	2,545,208.70	11,850,136.83		11,850,136.83	8,127,326.17

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR