

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020

Código del Capítulo: 7120 Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			3,390,846.00	0.00	0.00	0.00	3,390,846.00	3,482,457.00	6,873,303.00	6,444,711.51	138,081.49	6,582,793.00	0.00	6,582,793.00	290,510.00
01	0051			Construccion Aceras y Contenes Zona Urbana		2	563,103.00	0.00	0.00	0.00	563,103.00	90,000.00	653,103.00	544,236.17	106,721.49	650,957.66	0.00	650,957.66	2,145.34
01	0052			Construccion Puente Comunidad Las Piedras/Dajao		2	232,200.00	0.00	0.00	0.00	232,200.00	0.00	232,200.00	232,147.00	0.00	232,147.00	0.00	232,147.00	53.00
01	0053			Construccion de Puente Peatonal Escaleras Metalicas, Zapata y Pedestales C/Duarte		2	2,095,543.00	0.00	0.00	0.00	2,095,543.00	-2,095,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0054			Construccion de Puente de Arroyo de la Puerta La Piedra (PPM)	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	463,328.34	0.00	463,328.34	0.00	463,328.34	36,671.66
01	0055			Construccion respaldo asfalto y pavimento en cemento			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,000.00	488,000.00	455,000.00	31,360.00	486,360.00	0.00	486,360.00	1,640.00
01	0056			Terminacion Const. Terracerias e Imprimacion de las Calles en la comunidad de Inoa			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,750,000.00	0.00	4,750,000.00	0.00	4,750,000.00	250,000.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			2,402,126.00	0.00	0.00	0.00	2,402,126.00	2,703,543.00	5,105,669.00	3,528,513.62	1,533,773.69	5,062,287.31	0.00	5,062,287.31	43,381.69
02	0051			Mantenimientos de Caminos		1	1,802,126.00	0.00	0.00	0.00	1,802,126.00	2,618,543.00	4,420,669.00	3,135,688.31	1,247,664.10	4,383,352.41	0.00	4,383,352.41	37,316.59
02	0052			Camino Yerma Buena Tramo Suvia Principal (Encementado)		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	177,000.00	477,000.00	272,898.66	202,406.92	475,305.58	0.00	475,305.58	1,694.42
02	0053			Bacheo Calle Sajoma		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-92,000.00	8,000.00	6,033.05	1,340.68	7,373.73	0.00	7,373.73	626.27
02	0054			Pintura Vial (Policia Acostado-Rotulacion de Calles)		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	113,893.60	82,361.99	196,255.59	0.00	196,255.59	3,744.41
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			3,517,491.00	0.00	0.00	0.00	3,517,491.00	-3,517,000.00	491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491.00
03	0051			Construccion Estructura y Techo en Aluzim Cancha Municipal (Primera Etapa)	X	2	3,517,491.00	0.00	0.00	0.00	3,517,491.00	-3,517,000.00	491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-520,000.00	280,000.00	271,129.19	0.00	271,129.19	0.00	271,129.19	8,870.81
04	0051			Reparacion de Area Deportiva		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-28,000.00	272,000.00	271,129.19	0.00	271,129.19	0.00	271,129.19	870.81
04	0052			Remodelacion Play Guajaca (PPM)	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-492,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-60,000.00	440,000.00	328,045.42	106,890.83	434,936.25	0.00	434,936.25	5,063.75
06	0051			Reparacion de Parques y Plazas		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-60,000.00	440,000.00	328,045.42	106,890.83	434,936.25	0.00	434,936.25	5,063.75

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020

Código del Capítulo: **7120** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	3,321,733.65	3,821,733.65	1,539,292.00	116,398.30	1,655,690.30	0.00	1,655,690.30	2,166,043.35
07	0051			Construcción de Funeraria Los Corrales (PPM)	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-330,000.00	170,000.00	160,045.17	0.00	160,045.17	0.00	160,045.17	9,954.83
07	0052			Conclusión Proyectos 2019			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499,945.00	1,499,945.00	1,379,246.83	116,398.30	1,495,645.13	0.00	1,495,645.13	4,299.87
07	0053			Construcción Centro Comunal Pedregal			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,151,788.65	2,151,788.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,151,788.65
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	-442,500.00	1,407,500.00	621,722.51	33,549.71	655,272.22	0.00	655,272.22	752,227.78
08	0051			Reparacion de Centros o Salones Comunales		2	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	121,722.51	21,560.22	143,282.73	0.00	143,282.73	206,717.27
08	0052			Reconstruccion de la Iglesia Corozo (PPM)	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	60,000.00	560,000.00	500,000.00	11,989.49	511,989.49	0.00	511,989.49	48,010.51
08	0053			Reconstrucción del Club Pedregal, Reparación del Techo y áreas Circundantes		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-982,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00
08	0054			Reconstrucción Capilla Arroyo Janico			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00
14				Reparación Edificaciones Municipales			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	350,000.00	450,000.00	151,428.25	286,981.59	438,409.84	0.00	438,409.84	11,590.16
14	0051			Remozamiento Palacio Municipal		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	350,000.00	450,000.00	151,428.25	286,981.59	438,409.84	0.00	438,409.84	11,590.16
16				Reparación en Cementerios			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
16	0051			Reconstrucción Cementerio Municipal			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
20				Reparación de Viviendas			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	737,747.85	1,437,747.85	690,830.05	651,090.06	1,341,920.11	0.00	1,341,920.11	95,827.74
20	0051			Reparacion de viviendas		1	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	737,747.85	1,437,747.85	690,830.05	651,090.06	1,341,920.11	0.00	1,341,920.11	95,827.74
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	452,256.59	752,256.59	593,170.08	150,521.42	743,691.50	0.00	743,691.50	8,565.09
23	0051			Iluminacion Areas Publicas		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	452,256.59	752,256.59	593,170.08	150,521.42	743,691.50	0.00	743,691.50	8,565.09
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,825,523.66	4,825,523.66	0.00	58,589.84	58,589.84	0.00	58,589.84	4,766,933.82
24	0051			Canalización Cañadas en el centro de la ciudad			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,825,523.66	4,825,523.66	0.00	58,589.84	58,589.84	0.00	58,589.84	4,766,933.82

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020

Código del Capítulo: **7120** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Total General RD\$							14,060,463.00	0.00	0.00	0.00	14,060,463.00	15,833,761.75	29,894,224.75	14,168,842.63	3,075,876.93	17,244,719.56	0.00	17,244,719.56	12,649,505.19

Preparado por

Revisado por

Aprobado por